

國立暨南國際大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國102年度

計畫名稱	全 部 計 畫			預 算 數					
	金 額	目標能量	進度起訖年月	可 用 預 算 數					
				以前年度 保 留 數	本年度 預算案數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計	占全部 計畫%
一般建築及設備計畫				10,709,067	72,906,000	0	0	83,615,067	
房屋及建築			102.01 102.12	10,709,067	0	0	910,465	11,619,532	
房屋及建築			102.01 102.12	10,709,067	0	0	910,465	11,619,532	
未完工程-房屋及建築			102.01 102.12	0	0	0	0	0	
機械及設備			102.01 102.12	0	52,042,000	0	3,288,439	55,330,439	
機械及設備			102.01 102.12	0	52,042,000	0	3,288,439	55,330,439	
訂購機件-機械及設備			102.01 102.12	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備			102.01 102.12	0	258,000	0	866,219	1,124,219	
交通及運輸設備			102.01 102.12	0	258,000	0	866,219	1,124,219	
什項設備			102.01 102.12	0	20,606,000	0	-5,065,123	15,540,877	
什項設備			102.01 102.12	0	20,606,000	0	-5,065,123	15,540,877	
合 計				10,709,067	72,906,000	0	0	83,615,067	

單位:新臺幣元

		決 算 數				未達成或超預算之原因
截至本年度累計數		本 年 度 金 額	本年度 金額占 可用預 算數%	截至本年 度累計數 金 額	截至本年 度累計決 算數佔累 計預算數 %	
金 額	占全部 計畫%					
83,615,067		69,829,994	83.51	69,829,994	83.51	
11,619,532		3,723,113	32.04	3,723,113	32.04	一、執行進度落後原因： 1.教職員工宿舍新建工程涉及設計缺失雖已完全釐清，但仍有契約應辦事項（綠建築標章）未辦妥，故設計監造服務費用尾款尚未撥付。 2.教職員宿舍、體育健康中心及學生宿舍三項新建工程之公共藝術設置計畫於101年3月提送南投縣政府文化局審查，因審議費時，南投縣政府文化局於101年8月16日方審議核定。 二、改進措施： 1.教職員工宿舍新建工程經於102年12月10日現場查核符合規定，續辦評定報告書作業中，待取得綠建築標章，再支付建築師服務費用。 2.公共藝術徵選結果報告書南投縣政府於102年9月4日核定，經本校於102年9月17日與廠商議約，雙方同意自9月18日起開工，工期140日曆天。施工計畫書已審查通過，目前進行作品「彩虹」按裝及「活柳亭」基座開挖施作，預定於103年4月中旬完工。
11,619,532		1,081,713	9.31	1,081,713	9.31	
0		2,641,400		2,641,400		
55,330,439		50,475,160	91.22	50,475,160	91.22	
55,330,439		44,931,160	81.21	44,931,160	81.21	
0		5,544,000		5,544,000		
1,124,219		1,124,219	100.00	1,124,219	100.00	
1,124,219		1,124,219	100.00	1,124,219	100.00	
15,540,877		14,507,502	93.35	14,507,502	93.35	
15,540,877		14,507,502	93.35	14,507,502	93.35	
83,615,067		69,829,994	83.51	69,829,994	83.51	